

# Umbaumaßnahmen 2020

## Einsatzplan Mitglieder

Bauvorhaben: Umbau der Küche  
WC-Trennwände  
sonstiges  
Schützenhalle Benolpe

Bauherr: Schützenverein Benolpe  
Zur Nothelle 18  
57399 Kirchhundem

### Bauablaufplan Umbau Küche

Leistung	Gewerk	Eigenleistung	Personenanzahl	Zeitraum	Name
01 Rückbau Elektroanschlüsse	Elektroinstallation	Facharbeiter	2	27.02.2020	
02 Rückbau Sanitäranschlüsse	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		27.02.2020	
03 Küche ausräumen		Helfer	6	28.02.2020	
04 Abklebearbeiten		Helfer	2	28.02.2020	
05 Abbruch Fliesenbelag	Fliesenarbeiten	Helfer	4	28.-29.02.2020	
06 Abbruch Estrich	Fliesenarbeiten	Helfer	4	28.-29.02.2020	
07 Abbruch Innentüren + Durchreiche	Schreinerarbeiten	Helfer	2	28.-29.02.2020	
08 Durchreiche zumauern + vorputzen	Maurerarbeiten	Facharbeiter	1	03.-05.03.2020	
		Helfer	1		
09 Gefach herstellen	Schreinerarbeiten	Facharbeiter	2	bis 08.03.2020	
10 Rohinstallation Elektro	Elektroinstallation	Facharbeiter	2	03.-11.03.2020	
		Helfer	2	03.-06.03.2020	
11 Rohinstallation Sanitär	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		03.-05.03.2020	
12 Rohinstallation Heizung	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		03.-05.03.2020	
13 Estricheinbau	Fliesenarbeiten	Firma		12.03.2020	
		Helfer	3	12.03.2020	
14 Einbau Stahlzargen	Schreinerarbeiten	Firma			
15 Fliesenarbeiten Wand	Fliesenarbeiten	Firma		16.-21.02.2020	
	Auswahl Fliesen			erledigt	
16 Fliesenarbeiten Boden	Fliesenarbeiten	Firma		13.-14.03.2020	
	Auswahl Fliesen			erledigt	
17 Innenputz einschl. Abklebung	Malerarbeiten	Facharbeiter	1	21.-26.03.2020	
		Helfer	3	21.03.2020	
18 Anstrich Innenwände	Malerarbeiten	Facharbeiter	2	23.-26.03.2020	
19 Anstrich Stahlzargen	Malerarbeiten	Facharbeiter	1	23.-26.03.2020	
20 Rasterdecke	Trockenbauarbeiten		2	27.-28.03.2020	
		Helfer	1	27.-28.03.2020	
21 Fertiginstallation Elektro	Elektroinstallation	Facharbeiter	2	27.03.-04.04.2020	
22 Fertiginstallation Sanitär	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		27.03.-04.04.2020	
23 Fertiginstallation Heizung	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		27.03.-04.04.2020	
24 Einrichtung Küche		Helfer	6	10.-11.04.2020	
25 Geschirrspüler				Lieferung	
26 Anschluss Geräte	Heizung/Sanitär/Lüftung	Facharbeiter		11.04.2020	
27 Einbau Türblätter	Schreinerarbeiten	Firma		13.04.2020	

### Bauablaufplan Umbau WC-Trennwände

Leistung	Gewerk	Eigenleistung	Personenanzahl	Zeitraum	Name
28 Abbruch WC- Trennwände	Schreinerarbeiten	Helfer	4	10.-11.04.2020	
29 Einbau WC- Trennwände	Schreinerarbeiten	Firma			

### Bauablaufplan Sonstiges

Leistung	Gewerk	Eigenleistung	Personenanzahl	Zeitraum	Name
30 Malerarbeiten Fassade Eingangseite	Malerarbeiten	Facharbeiter	2	ab 28.02.2020	
31 Außenfensterbänke Straßenseite	Schreinerarbeiten	Facharbeiter	1	ab 06.04.2020	
		Helfer	1		
32 Innenanstrich Windfang	Malerarbeiten	Facharbeiter	1	ab 28.02.2020	
		Helfer	1		
33 Innenanstrich Ambau	Malerarbeiten	Facharbeiter	1	ab 28.02.2020	
		Helfer	1		
34 Anstrich Unterstand Hardt	Malerarbeiten	Helfer	4	ab 28.02.2020	
35 Anstrich Kugelfang Hardt	Malerarbeiten	Facharbeiter	1	ab 28.02.2020	
		Helfer	2		
36 Sitzgelegenheiten/Stehische Hardt	Schreinerarbeiten	Facharbeiter	1	ab 28.02.2020	
		Helfer	2		